

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000498 17.04.2016
|-----|-----|
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO DI SARONNO, VIA FIUME N. 12, PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI DI SARONNO (DISTRETTO SOCIO SANITARIO E CONSULTORIO FAMILIARE). PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Considerato che Regione Lombardia, con Decreto n. 1441 dell'11.11.2010, ha messo a disposizione della disciolta ASL di Varese la somma di € 1.800.000,00 destinata alle attività connesse all'implementazione dei servizi sanitari di base, rispettivamente per € 600.000,00 per il Distretto di Varese e per € 1.200.000,00 per il Distretto di Saronno;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Precisato che, successivamente, la disciolta ASL di Varese ha rideterminato in € 1.328.000,00 il finanziamento disponibile per la sede del Distretto di Saronno sulla base dell'importo effettivamente utilizzato per i lavori relativi al Distretto di Varese;

Atteso che, a seguito delle indagini preliminari eseguite sull'edificio di Via Fiume 12 a Saronno e sul terreno circostante, la disciolta ASL della provincia di Varese ha formulato alla Giunta Regionale, ai sensi della DGR n. X/821 del 25.10.2013, istanza di finanziamento dell'importo € 1.877.000,00, ad integrazione del contributo di € 1.328.000,00 già a suo tempo ottenuto, così da destinare l'importo complessivo pari a € 3.205.000,00 all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato, con destinazione a nuova sede del Distretto socio-sanitario e del Consultorio Familiare di Saronno, attualmente ubicati in immobili di proprietà del Comune di Saronno;

Dato atto che, con DGR n. X/1017 del 05/12/2013, Regione Lombardia, in accoglimento dell'istanza di cui sopra, ha concesso il finanziamento richiesto;

Considerato che Regione Lombardia, con Decreto DGS n. 2351 del 25/03/2015, ha approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento funzionale ed impiantistico dell'edificio di che trattasi, il cui importo è di € 3.205.000,00;

Richiamata la deliberazione dell'ATS dell'Insubria n. 402 dell'11.07.2016 con la quale è stato disposto di trasferire a questa Azienda l'importo di € 1.156.104,41 determinato dalla differenza tra l'importo iniziale del contributo già erogato da Regione Lombardia alla disciolta ASL della provincia di Varese di € 1.328.000,00 e gli importi già erogati da quest'ultima, pari a € 171.593,59;

Dato atto che, a seguito della deliberazione della ex ASL di Varese n. 424 del 16 ottobre 2015, con contratto Rep. n. 7167 del 22/12/2015 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta I.T.I. Impresa Generale S.p.A. di Modena, per un importo contrattuale di € 1.524.675,52 (IVA esclusa), di cui € 1.444.574,52 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 43,99 %) e € 80.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Richiamata la deliberazione n. 259 del 23.03.2016, con la quale è stata disposta la nomina del Geom. Gian Luigi Olgiati quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ristrutturazione di che trattasi;

Atteso che il Direttore dei lavori ha fatto pervenire la perizia suppletiva e di variante n. 1, la quale prevede un aumento dell'importo contrattuale di € 109.816,35, pari a circa il 7,20% dell'impegno originario di contratto, e composta dai seguenti elaborati di perizia:

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- Relazione di perizia;
- Tabella di inquadramento delle varianti;
- Computo metrico estimativo;
- Prospetto di confronto e quadro economico;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Analisi prezzi;
- Tav. E-PER-001-A - Individuazione opere di perizia – Planimetria generale;
- Tav. E-PER-002-A – Individuazione opere di perizia – Pianta piano seminterrato, rialzato, primo, secondo, copertura;

Considerato che, nel caso di specie, le varianti della presente perizia si inquadrano:

- a) in parte nell'art. 132, comma 1, lettera a) del D.L.gs. n. 163/2006 “[...] per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”;
- b) in parte nell'art. 132, comma 1, lettera b), prima parte del D.L.gs. n. 163/2006 in quanto siamo in presenza di “[...] cause impreviste e imprevedibili [...]”;
- c) in parte nell'art. 132, comma 1, lettera b), seconda parte del D.L.gs. n. 163/2006 “[...] per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale [...]”;
- d) in parte nell'art. 132, comma 1, lettera c) seconda parte del D.L.gs. n. 163/2006 in quanto siamo in presenza di “[...] rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”;
- e) in parte nell'art. 132, comma 1, lettera e-bis) del D.L.gs. n. 163/2006 “[...] nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- f) in parte nell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.L.gs. n. 163/2006 ove dispone che “Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.”;

Considerato che sono altresì compresi alcuni interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, previsti dall'art. 132, comma 3), primo periodo, del D.L.gs. n. 163/2006;

Verificato che la variante determina un aumento dell'importo contrattuale di € 109.816,35, oltre IVA, pari a circa il 7,20% dell'importo originario netto di contratto

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

nonché un aumento dell'importo delle spese tecniche di € 26.132,16, oltre CNPAIA e IVA;

Precisato che i lavori in variante non determinano modifiche sostanziali del progetto approvato e che la perizia è redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa esecutrice;

Dato atto che la perizia n. 1 deriva, così come dichiarato dal Direttore dei lavori, da cause ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), e-bis) e comma 3, primo e secondo periodo, del D.L.gs. n. 163/2006;

Considerato che l'approvazione della variante prevede il concordamento di nuovi prezzi, definiti nel Verbale di concordamento n. 1 e nell'Atto di sottomissione, sottoscritti dall'impresa I.T.I. Impresa Generale SpA in data 27 marzo 2018, ai sensi dell'art. 161, comma 4, del DPR n. 207/2010;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in variante non modifica il termine per l'ultimazione dei lavori, già previsto per il 21 aprile 2018;

Vista la relazione in data 3 aprile 2018, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento esprime giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. a) e b) e comma 3, del D.L.gs. n. 163/2006;

Visto il quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO	DI PROGETTO (come approvato con Del. ASL n.450 del 18/09/2014)	DI AGGIUDICAZIONE (come approvato con Del. ASL n.287 del 03/07/2015)	RIMODULATO (come approvato con Del. ASST n .81 del 30/01/2017)	PERIZIA N. 1
LAVORI				
opere edili e affini	€ 1.096.636,22			
impianti tecnologici	€ 668.197,00			
finiture opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi	€ 615.491,50			
finiture di opere generali di natura edile	€ 278.912,08			

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

importo netto opere edili, finiture e impianti		€ 1.444.574,52	€ 1.444.574,52	1.554.498,87 €
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (nella cat. OG1)	€ 80.100,00	€ 80.100,00	€ 80.100,00	€ 79.992,00
Totale lavori a base di appalto	€ 2.659.236,80	€ 1.524.674,52	€ 1.524.674,52	1.634.490,87 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
imprevisti (ar. 42 DPR 207/2010)	€ 13.296,18	€ 152.467,45	€ 152.467,45	€ 98.966,32
oneri per transazione/accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010)	€ 13.296,18	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
spese tecniche in fase di progetto:				
progetto strutture, impianti, sicurezza cantiere CNPAIA 4% e IVA 22% incluse	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.083,26
spese tecniche in fase di esecuzione:				
Direzione Lavori e sicurezza cantiere CNPAIA 4% e IVA 22% incluse	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 110.346,06	€ 143.502,55
collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera CNPAIA 4% e IVA 22% incluse	€ 11.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 10.000,00
collaudo statico CNPAIA 4% e IVA 22% incluse		€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 10.000,00
altre spese tecniche:				
incarico agronomo sistemazione aree a verde CNP 2% e IVA 21% incluse		€ 1.110,78	€ 1.110,78	€ 1.110,78

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. XI/4482 del 10/12/2015)

indagini geotecniche EPAP 2% e IVA 21% incluse		€ 5.869,71	€ 5.869,71	€ 5.869,71
frazionamento terreni Cassa Geometri 4% e IVA 21% incluse	€ 2.836,80	€ 2.836,80	€ 2.836,80	€ 2.653,80
indagini e collaudi in materia di acustica IVA 22% inclusa	€ 9.638,00	€ 9.638,00	€ 9.638,00	€ 5.978,00
prestazione notarile per permuta diritti reali sui mappali 410 e 411 IVA 22% inclusa		€ 3.030,00	€ 3.030,00	€ 3.030,00
supporto amministrativo-legale al RUP (art. 10 D.Lgs. 163/2006) Cassa Previdenza Avvocati 4% e IVA 22% incluse	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.075,20
verifica progetto (art. 48 D.Lgs. 163/2006) CNPAIA 4% e IVA 22% inclusa	€ 13.622,47	€ 13.622,47	€ 13.622,47	€ 13.622,47
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di bonifica, rimozione, smaltimento serbatoio gasolio CNPAIA 4% e IVA 22% incluse		€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.690,91
lavori di bonifica, rimozione, smaltimento serbatoio gasolio IVA inclusa		€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 21.283,80

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
 Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
 Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
 Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111
 Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

spese per commissioni giudicatrici (art. 84 D.Lgs. 163/2006)	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese per pubblicità e notifiche	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
IVA 10% su lavori		€ 152.467,45	€ 152.467,45	€ 163.449,08
IVA 10% su lavori a base d'appalto, dedotti i lavori per E.B.A. Eliminazione Barriere Architettoniche	€ 261.423,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA 4% su lavori per E.B.A. Eliminazione Barriere Architettoniche (su € 45.000,00)	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
incentivo 2% (art. 93 c. 7 bis D.Lgs. 163/2006)	€ 53.184,74	€ 53.184,74	€ 53.184,74	€ 42.121,88
allacciamenti acqua, fognatura, gas, ENEL (IVA 10% compresa)	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
conguaglio cessione mapp. 410 + diritto superficie mapp. 411 (parcheggio)	€ 15.750,00	€ 15.750,00	€ 15.750,00	€ 15.750,00
fornitura arredi (IVA compresa)	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
arrotondamenti +/-	€ 15,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
economie e ribasso d'asta		€ 920.248,08	€ 869.902,02	€ 809.321,37
Totale somme a disposizione	€ 545.763,20	€ 1.680.325,48	€ 1.680.325,48	€ 1.570.509,13
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.205.000,00	€ 3.205.000,00	€ 3.205.000,00	€ 3.205.000,00

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
 Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
 Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
 Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111
 Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta;

Preso atto che la copertura economica per l'esecuzione di dette opere è ricompresa nel quadro economico del progetto originario e precisamente:

- per € 53.501,13 nella quota riferita agli imprevisti;
- per € 6.718,20 nella quota riferita ai lavori di bonifica;
- per € 60.580,65 nella quota riferita al ribasso d'asta;
- per € 33.156,49 nella quota riferita alle spese tecniche;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.C. Tecnico, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 13.4.2018, registrata al progressivo n. 553 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di approvare la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di ristrutturazione, ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento funzionale ed impiantistico dell'edificio di Saronno, Via Fiume n. 12, per la razionalizzazione dei servizi socio sanitari di Saronno (Distretto socio sanitario e Consultorio familiare), redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Simeone De Benedictis e composta dagli elaborati sopra elencati;

2° - di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per la semplice comunicazione obbligatoria della presente variante alla Struttura Investimenti della Direzione Generale Welfare, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte della stazione appaltante, così come previsto al punto 9.7 delle "Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2017", di cui alla D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016;

3° di approvare il nuovo quadro economico di variante, come segue:

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

QUADRO ECONOMICO	DI PROGETTO <small>(come approvato con Del. ASL n.450 del 18/09/2014)</small>	DI AGGIUDICAZIONE <small>(come approvato con Del. ASL n.287 del 03/07/2015)</small>	RIMODULATO <small>(come approvato con Del. ASST n.81 del 30/01/2017)</small>	PERIZIA N. 1
LAVORI				
opere edili e affini	€ 1.096.636,22			
impianti tecnologici	€ 668.197,00			
finiture opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi	€ 615.491,50			
finiture di opere generali di natura edile	€ 278.912,08			
importo netto opere edili, finiture e impianti		€ 1.444.574,52	€ 1.444.574,52	€ 1.554.498,87
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (nella cat. OG1)	€ 80.100,00	€ 80.100,00	€ 80.100,00	€ 79.992,00
Totale lavori a base di appalto	€ 2.659.236,80	€ 1.524.674,52	€ 1.524.674,52	€ 1.634.490,87
SOMME A DISPOSIZIONE				
imprevisti (ar. 42 DPR 207/2010)	€ 13.296,18	€ 152.467,45	€ 152.467,45	€ 98.966,32
oneri per transazione/accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010)	€ 13.296,18	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
spese tecniche in fase di progetto:				
progetto strutture, impianti, sicurezza cantiere CNPAIA 4% e IVA 22% incluse	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.083,26

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

spese tecniche in fase di esecuzione:				
Direzione Lavori e sicurezza cantiere CNPAIA 4% e IVA 22% incluse	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 110.346,06	€ 143.502,55
collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera CNPAIA 4% e IVA 22% incluse	€ 11.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 10.000,00
collaudo statico CNPAIA 4% e IVA 22% incluse		€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 10.000,00
altre spese tecniche:				
incarico agronomo sistemazione aree a verde CNP 2% e IVA 21% incluse		€ 1.110,78	€ 1.110,78	€ 1.110,78
indagine geotecnica EPAP 2% e IVA 21% incluse		€ 5.869,71	€ 5.869,71	€ 5.869,71
frazionamento terreni Cassa Geometri 4% e IVA 21% incluse	€ 2.836,80	€ 2.836,80	€ 2.836,80	€ 2.653,80
indagini e collaudi in materia di acustica IVA 22% inclusa	€ 9.638,00	€ 9.638,00	€ 9.638,00	€ 5.978,00
prestazione notarile per permuta diritti reali sui mappali 410 e 411 IVA 22% inclusa		€ 3.030,00	€ 3.030,00	€ 3.030,00
supporto amministrativo-legale al RUP (art. 10 D.Lgs. 163/2006) Cassa Previdenza Avvocati 4% e IVA 22% incluse	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.075,20

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
 Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
 Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.11 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
 Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111
 Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

verifica progetto (art. 48 D.Lgs. 163/2006) CNPAIA 4% e IVA 22% inclusa	€ 13.622,47	€ 13.622,47	€ 13.622,47	€ 13.622,47
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di bonifica, rimozione, smaltimento serbatoio gasolio CNPAIA 4% e IVA 22% incluse		€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.690,91
lavori di bonifica, rimozione, smalti- mento serbatoio gasolio IVA inclusa		€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 21.283,80
spese per commissioni giudicatrici (art. 84 D.Lgs. 163/2006)	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese per pubblicità e notifiche	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
IVA 10% su lavori		€ 152.467,45	€ 152.467,45	€ 163.449,08
IVA 10% su lavori a base d'appalto, dedotti i lavori per E.B.A. Eliminazione Barriere Architettoniche	€ 261.423,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA 4% su lavori pe E.B.A. Eliminazione Barriere Architettoniche (su € 45.000,00)	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
incentivo 2% (art. 93 c. 7 bis D.Lgs. 163/2006)	€ 53.184,74	€ 53.184,74	€ 53.184,74	€ 42.121,88

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
 Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
 Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
 Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111
 Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

allacciamenti acqua, fognatura, gas, ENEL (IVA 10% compresa)	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
conguaglio cessione mapp. 410 + diritto superficie mapp. 411 (parcheggio)	€ 15.750,00	€ 15.750,00	€ 15.750,00	€ 15.750,00
fornitura arredi (IVA compresa)	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
arrotondamenti +/-	€ 15,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
economie e ribasso d'asta		€ 920.248,08	€ 869.902,02	€ 809.321,37
Totale somme a disposizione	€ 545.763,20	€ 1.680.325,48	€ 1.680.325,48	€ 1.570.509,13
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.205.000,00	€ 3.205.000,00	€ 3.205.000,00	€ 3.205.000,00

4° - di prevedere l'accantonamento di cui all'art. 113 del D.L.gs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., confermando le previsioni di cui al quadro economico sopra riportato pari ad € 42.121,88;

5° - di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 153.954,47 (IVA e contributi compresi), sarà finanziata mediante utilizzo di una quota parte del contributo regionale di cui al Decreto n. 1441 dell'11.11.2010 ex ASL di Varese e alla D.G.R. n. X/1017 del 5.12.2013, con annotazione allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018, al conto 102280010 "Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione" (per Euro 120.797,99 sottobudget 2018001933/GSI - per Euro 33.156,48 sottobudget 2018001621);

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)